

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных
графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам,
сводной накопительной ведомости проекта строительства
за I квартал 20 19 г.¹

I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Фирменное наименование (наименование) ² | Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас" |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³ | ООО "Жилье для Вас" |
| 3 | Место нахождения | 236008, г. Калининград, ул. Тургенева, д. 21. кв.56 |
| 4 | Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴ | Российская Федерация. Калининградская обл., г.о. "Город Калининград, г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, д.75 |
| 5 | Единоличный исполнительный орган ⁵ | Крючко Ольга Анатольевна |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1073905013148 |
| 7 | Дата государственной регистрации | 22.05.2007 г. |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) | 3908039199 |


¹ При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным лицом застройщика.

² Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

³ Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.

⁴ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр «Об утверждении формы проектной декларации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).

⁵ Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, исполняющего такие функции.


(наименование должности)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

М. П. (при наличии печати)

«29» сентября 20 19 г.

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | Многоквартирный жилой со встроенными нежилыми помещениями |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. "Город Калининград, г. Калининград, ул.Юрия Гагарина, д.75. |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | Договор купли-продажи земельного участка № 001441 от 27.02.2015 г., Договор купли-продажи земельного участка № 001442 от 27.02.2015 г., Договор купли-продажи земельного участка № 001587 от 15.10.2015 г., Решение участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилье для Вас» от 01.07.2015 г., Решение участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилье для Вас» от 26.12.2016 г. |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 39:15:132602:432 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | Собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | _____ |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 29.12.2016 г., № записи регистрации №39-39/001-39/001/067/2016-2109/1 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | №39-RU39301000-341-2016 от 09.12.2016 г. |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград" |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 09.06.2019 г. |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | 30.12.2016. Измене кадастровый номер земельного участка и Сведения о градостроительном плане земельного участка; 27.03.2019 г. Продлено действие Разрешения на строительство |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | 09.12.2021г. |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 136 |
| 5.1 | жилые помещения | 132 |
| 5.2 | нежилые помещения | 4 |
| 5.3 | машино-места | _____ |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее — проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн рублей) | 261,13 |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн рублей) | |
|---|---|--|

| | | | |
|------|---|-------|--------|
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн рублей) | | 261,13 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн рублей), из них: | | 41,7 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн рублей) ¹⁰ | | 4,68 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн рублей) ¹⁰ | | _____ |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн рублей) ¹¹ | | _____ |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X | |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | _____ | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн рублей) | | _____ |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | | _____ |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | | _____ |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | _____ | |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн рублей) | | _____ |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X | |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн рублей) на первую календарную дату отчетного периода | | _____ |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн рублей), привлеченных в отчетном периоде | | _____ |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | | _____ |
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | | _____ |

| | | |
|------|--|---------------|
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн рублей) в связи с расторжением договоров | |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее — договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 30.12.2016 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства — жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства — нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн рублей) | 1,6 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | |
| 13.2 | количество не исполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн рублей) | 1,6 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 09.12.2021 г. |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |

| | | |
|------|--|-------|
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка-поручителя | _____ |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | _____ |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | _____ |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | _____ |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», (млн рублей) | _____ |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», (млн рублей) | _____ |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1—3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее — Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

¹¹ Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

¹² В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

¹³ Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

¹⁴ Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.

¹⁵ В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

¹⁶ Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

¹⁷ Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

¹⁸ Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.

III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости (ЖД Гагарина)
деятельности застройщика ¹⁹

| | | |
|---|---|------|
| 1 | Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹) | 28,5 |
| 2 | Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²) | 0,09 |
| 3 | Норматив безубыточности ²⁰ | 1 |
| 4 | Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ | |

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

| № п/п | Обобщенное наименование работ | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2020 | 2021 |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%): ²³ | | | |
| | - по плану | | | |
| | - фактически | | | |
| 2 | Земляные работы (%): ²⁸ | | | |
| | - по плану | | | |
| | - фактически | | | |
| 3 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸ | | | |
| | - по плану | | | |
| | - фактически | | | |
| 4 | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸ | | | |
| | - по плану | 8 609,61 | | |
| | - фактически | | | |
| 5 | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸ | | | |
| | - по плану | 16 914,58 | 81 571,50 | |
| | - фактически | | | |
| 6 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸ | | | |
| | - по плану | 10 852,54 | 10 852,54 | |
| | - фактически | | | |

| № п/п | Обобщенное наименование работ | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2020 | 2021 |
| 7 | Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%). ²⁸ | | | |
| | | - по плану | 1 267,26 | |
| | | - фактически | | |
| | | | | |
| 8 | Работы по благоустройству объекта недвижимости (%). ²⁸ | | | |
| | | - по плану | | 13 008,47 |
| | | - фактически | | |
| | | | | |
| 9 | Степень готовности объекта недвижимости (%). ²⁴ | 36 376,73 | 93 691,30 | 13 008,47 |
| | | - по плану | | |
| | | - фактически | | |
| | | | | |
| 10 | Получение заключения о соответствии построенного, - по плану | | | |
| | | - по плану | | |
| | | - фактически | | |
| | | | | |
| 11 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): - по плану | | | |
| | | - по плану | | |
| | | - фактически | | |
| | | | | |
| 12 | Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата): - предусмотренный договорами - измененный (предусмотренный - фактический ²⁶ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства _____ Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями

по адресу _____ РФ Калининградская область г.о. "Город Калининград, ул.Ю.Гагарина 15

общая площадь _____ 5883 _____ кв. м,
продолжительность строительства _____ Шестьдесят _____ месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн руб. | Оплачено работ, млн руб. | Освоено работ, млн руб. | Остаток к оплате, млн руб. |
|----------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | 15,56 | | 15,65 | 15,65 |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | 1,32 | 1,32 | 1,32 | | |
| Всего по пункту 1.1 | | 1,32 | 16,97 | 1,41 | 15,74 | 15,65 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | 11,43 | | 11,43 | 11,43 |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | 5,4 | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | 20 | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | 35,97 | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | 34,6 | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | 7,97 | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | 19,72 | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | 35,66 | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | 11,98 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | 2,02 | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | 15,66 | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливне стока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | 7,88 | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | 0,15 | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | 1,92 | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | 210,36 | | 11,43 | 11,43 |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | 13,01 | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | 13,01 | | | |
| Всего по статье 1 | | 1,32 | 240,34 | 1,41 | 27,17 | 27,08 |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | 1,19 | 2 | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0,67 | 1 | 0,69 | 0,02 | |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 1,86 | 3 | 0,69 | 0,02 | |
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0,96 | 3,22 | | | |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 0,44 | | | |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0,54 | | 0,54 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.4 | авторский надзор | | 0,38 | | | |
| Всего по статье 3 | | 1,5 | 4,04 | 0,54 | | |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | 4,06 | 0 | 6,43 | 6,43 |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | 1 | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | 2,7 | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | 3,2 | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | 10,96 | 0 | 6,43 | 6,43 |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | 0,8 | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | 0,7 | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | 0,5 | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | 2,2 | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | 3,5 | | | |
| 5.7 | линии связи | | 0,7 | | | |
| Всего по статье 5 | | | 8,4 | | | |
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| Всего по статье 6 | | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| | платежи по договорам о развитии застроенной | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|--|--|
| 7.1 | территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | 0,5 | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | 3,6 | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | 3,2 | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | 0,5 | | |
| | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполни- | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 9.8 | тельного органа застройщика | | 10,8 | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | 18,6 | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | 0,3 | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | 3,5 | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | 24,2 | | | |
| Всего по статье 10 | | | 28 | | | |
| ВСЕГО | | 4,68 | 313,34 | 2,64 | 33,62 | 33,51 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

 Генеральный директор
 (должность)

М. П. _____
 (при наличии печати)



 (подпись)

Крючко О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

« 29 » _____ апреля 20 19 _____ г.